

Formulaire de mise en service - système central

Un formulaire par installation, à compléter au démarrage de l'équipement et à faire signer par le propriétaire.

La date d'installation inscrite à la section 01 est le point de départ de la garantie de six ans. Sans ce formulaire, aucune réclamation de main-d'œuvre ne peut être traitée.

01 - Identification

CLIENT / PROPRIÉTAIRE	TÉLÉPHONE
ADRESSE D'INSTALLATION	ENTREPRISE (ENTREPRENEUR)
N ^O DE COMPTE CAPITAL JAYCO	TECHNICIEN (NOM)
N ^O DE LICENCE RBQ	DATE D'INSTALLATION (AAAA-MM-JJ)
N ^O DE FACTURE OU DE COMMANDE CAPITAL JAYCO	

02 - Équipement

UNITÉ EXTÉRIEURE - MODÈLE	NUMÉRO DE SÉRIE
UNITÉ INTÉRIEURE / FOURNAISE - MODÈLE	NUMÉRO DE SÉRIE
THERMOSTAT - MODÈLE	

Réfrigérant : ☐ R410A ☐ R32 ☐ R454B ☐ Autre : _____

03 - Installation frigorifique

LONGUEUR DE LIGNE (PI)	ÉLÉVATION (PI)
LIGNE LIQUIDE (DIAMÈTRE)	LIGNE GAZ / SUCCION (DIAMÈTRE)

Réfrigérant ajouté ou retiré ? ☐ Oui ☐ Non Si oui, quantité : _____ lb / oz

TEST AZOTE - PRESSION (PSI)	DURÉE (H)
VACUUM FINAL (MICRONS)	DURÉE (MIN)

PRESSON EN STAND-BY (PSI)
.....

04 - Électrique et contrôle

TENSION MESURÉE (V)	DISJONCTEUR (A)
------------------------------	--------------------------

Mise à la terre vérifiée ? ☐ Oui ☐ Non

Branchement du thermostat vérifié ? ☐ Oui ☐ Non

Signal de demande vérifié ? ☐ Oui ☐ Non

Position des DIP switches - inscrire ON ou OFF pour chaque interrupteur.

EXTÉRIEURE - SA1 (1, 2, 3, 4)	EXTÉRIEURE - SA2 (1, 2, 3, 4)	EXTÉRIEURE - SA3 (1, 2)
INTÉRIEURE - SA1 (1, 2, 3, 4)	INTÉRIEURE - SA2 (1, 2, 3, 4)	

05 - Débit d'air et conduits

Filtre installé ? ☐ Oui ☐ Non

DIMENSION DU FILTRE

.....

VITESSE DE VENTILATEUR SÉLECTIONNÉE

.....

STATIQUE RETOUR (PO C.E.)

.....

STATIQUE ALIMENTATION (PO C.E.)

.....

STATIQUE TOTALE (PO C.E.)

.....

06 - Test de fonctionnement

☐ Climatisation ☐ Chauffage

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (°C)

.....

TEMPÉRATURE INTÉRIEURE (°C)

.....

CONSIGNE - SET POINT (°C)

.....

PRESSION EN FONCTIONNEMENT (PSI)

.....

AMPÉRAGE COMPRESSEUR (A)

.....

DELTA T (°C)

.....

AIR RETOUR (°C)

.....

AIR ALIMENTATION (°C)

.....

07 - Vérifications finales

Drain, bac et interrupteur de sécurité vérifiés ? ☐ Oui ☐ Non

Photos de l'installation et des plaques signalétiques prises ? ☐ Oui ☐ Non

Certificat de garantie remis et signé ? ☐ Oui ☐ Non

Déclaration du technicien

Je confirme que l'installation a été réalisée conformément au manuel du manufacturier, au Code de construction du Québec et à la norme CSA B52, que les tests de mise en service ont été effectués et que les valeurs inscrites au présent formulaire représentent les conditions observées au moment du démarrage de l'équipement.

Signature du technicien

Date (AAAA-MM-JJ)

NOM (LETTRES MOULÉES)

.....

Déclaration du propriétaire

Je confirme que la mise en service de l'équipement a été complétée à la date indiquée ci-dessus et que j'ai reçu les informations de base concernant l'utilisation de l'équipement, l'entretien requis, incluant le nettoyage des filtres, et les conditions générales de garantie.

Signature du propriétaire

Date (AAAA-MM-JJ)

NOM (LETTRES MOULÉES)

.....