

Formulaire de mise en service - multizone

Un formulaire par installation, à compléter au démarrage de l'équipement et à faire signer par le propriétaire.

La date d'installation inscrite à la section 01 est le point de départ de la garantie de six ans. Sans ce formulaire, aucune réclamation de main-d'œuvre ne peut être traitée.

01 - Identification

CLIENT / PROPRIÉTAIRE	TÉLÉPHONE
ADRESSE D'INSTALLATION	ENTREPRISE (ENTREPRENEUR)
N ^O DE COMPTE CAPITAL JAYCO	TECHNICIEN (NOM)
N ^O DE LICENCE RBQ	DATE D'INSTALLATION (AAAA-MM-JJ)
N ^O DE FACTURE OU DE COMMANDE CAPITAL JAYCO	

02 - Unité extérieure

MODÈLE	NUMÉRO DE SÉRIE
-----------------	--------------------------

Réfrigérant : ☐ R410A ☐ R32 ☐ R454B ☐ Autre : _____

03 - Unités intérieures

Une ligne par zone. Inscrire le numéro de série de chaque unité intérieure : il est requis pour toute réclamation visant cette zone.

Zone	Modèle	Numéro de série	Longueur de ligne (pi)
A			
B			
C			
D			
E			

04 - Installation frigorifique

LONGUEUR TOTALE DES LIGNES (PI)	ÉLÉVATION MAXIMALE (PI)
--	----------------------------------

Réfrigérant ajouté ou retiré ? ☐ Oui ☐ Non Si oui, quantité : _____ lb / oz

TEST AZOTE - PRESSION (PSI)	DURÉE (H)
VACUUM FINAL (MICRONS)	DURÉE (MIN)

PRESSIION EN STAND-BY (PSI)
.....

05 - Électrique et communication

TENSION MESURÉE (V)	DISJONCTEUR (A)
------------------------------	--------------------------

Mise à la terre vérifiée ? ☐ Oui ☐ Non

Correspondance lignes / câbles par zone vérifiée ? ☐ Oui ☐ Non

Câbles de communication sans jonction ? ☐ Oui ☐ Non

Ordre des bornes vérifié ? ☐ Oui ☐ Non

06 - Test de fonctionnement

☐ Climatisation ☐ Chauffage

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (°C)	CONSIGNE - SET POINT (°C)
PRESSION EN FONCTIONNEMENT (PSI)	AMPÉRAGE COMPRESSEUR (A)

Delta T - Zone A	Zone B	Zone C	Zone D	Zone E

Test avec toutes les unités en demande ? ☐ Oui ☐ Non

Test individuel de chaque unité ? ☐ Oui ☐ Non

07 - Vérifications finales

Drains testés avec eau ? ☐ Oui ☐ Non

Filtres installés et propres ? ☐ Oui ☐ Non

Photos des unités, plaques signalétiques et connexions prises ? ☐ Oui ☐ Non

Certificat de garantie remis et signé ? ☐ Oui ☐ Non

Déclaration du technicien

Je confirme que l'installation a été réalisée conformément au manuel du manufacturier, au Code de construction du Québec et à la norme CSA B52, que les tests de mise en service ont été effectués et que les valeurs inscrites au présent formulaire représentent les conditions observées au moment du démarrage de l'équipement.

Signature du technicien

Date (AAAA-MM-JJ)

NOM (LETTRES MOULÉES)

Déclaration du propriétaire

Je confirme que la mise en service de l'équipement a été complétée à la date indiquée ci-dessus et que j'ai reçu les informations de base concernant l'utilisation de l'équipement, l'entretien requis, incluant le nettoyage des filtres, et les conditions générales de garantie.

Signature du propriétaire

Date (AAAA-MM-JJ)

NOM (LETTRES MOULÉES)