

Formulaire de mise en service - simple zone

Un formulaire par installation, à compléter au démarrage de l'équipement et à faire signer par le propriétaire.

La date d'installation inscrite à la section 01 est le point de départ de la garantie de six ans. Inscrivez la date réelle de la mise en service chez le consommateur. Sans ce formulaire, aucune réclamation de main-d'œuvre ne peut être traitée.

01 - Identification

CLIENT / PROPRIÉTAIRE

TÉLÉPHONE

ADRESSE D'INSTALLATION

ENTREPRISE (ENTREPRENEUR)

N^o DE COMPTE CAPITAL JAYCO

TECHNICIEN (NOM)

N^o DE LICENCE RBQ

DATE D'INSTALLATION (AAAA-MM-JJ)

N^o DE FACTURE OU DE COMMANDE CAPITAL JAYCO

02 - Équipement

UNITÉ EXTÉRIEURE - MODÈLE

NUMÉRO DE SÉRIE (EXTÉRIEURE)

UNITÉ INTÉRIEURE - MODÈLE

NUMÉRO DE SÉRIE (INTÉRIEURE)

Réfrigérant : ☐ R410A ☐ R32 ☐ R454B ☐ Autre : _____

03 - Installation frigorifique

LONGUEUR DE LIGNE (PI)	ÉLÉVATION (PI)
LIGNE LIQUIDE (DIAMÈTRE)	LIGNE GAZ / SUCCION (DIAMÈTRE)

Réfrigérant ajouté ou retiré ? ☐ Oui ☐ Non Si oui, quantité : _____ lb / oz

TEST AZOTE - PRESSION (PSI)	DURÉE (H)
VACUUM FINAL (MICRONS)	DURÉE (MIN)
PRESSION EN STAND-BY (PSI)	

04 - Électrique et communication

TENSION MESURÉE (V)	DISJONCTEUR (A)
------------------------------	--------------------------

Câblage de communication sans jonction ? ☐ Oui ☐ Non

Ordre des bornes vérifié (intérieur / extérieur) ? ☐ Oui ☐ Non

Mise à la terre vérifiée ? ☐ Oui ☐ Non

05 - Test de fonctionnement

☐ Climatisation ☐ Chauffage

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (°C)	TEMPÉRATURE INTÉRIEURE (°C)
CONSIGNE - SET POINT (°C)	PRESSION EN FONCTIONNEMENT (PSI)
AMPÉRAGE COMPRESSEUR (A)	DELTA T (°C)
AIR ENTRANT UNITÉ INTÉRIEURE (°C)	AIR SORTANT UNITÉ INTÉRIEURE (°C)

.....	
-------	-------

06 - Vérifications finales

- Drain testé avec eau ? ☐ Oui ☐ Non
- Filtres installés et propres ? ☐ Oui ☐ Non
- Photos de l'installation et des plaques signalétiques prises ? ☐ Oui ☐ Non
- Certificat de garantie remis et signé ? ☐ Oui ☐ Non

Déclaration du technicien

Je confirme que l'installation a été réalisée conformément au manuel du manufacturier, au Code de construction du Québec et à la norme CSA B52, que les tests de mise en service ont été effectués et que les valeurs inscrites au présent formulaire représentent les conditions observées au moment du démarrage de l'équipement.

Signature du technicien	Date (AAAA-MM-JJ)
NOM (LETTRES MOULÉES)	

Déclaration du propriétaire

Je confirme que la mise en service de l'équipement a été complétée à la date indiquée ci-dessus et que j'ai reçu les informations de base concernant l'utilisation de l'équipement, l'entretien requis, incluant le nettoyage des filtres, et les conditions générales de garantie.

Signature du propriétaire	Date (AAAA-MM-JJ)
NOM (LETTRES MOULÉES)	